



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE CAICÓ/RN

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

DATA: OUTUBRO/2023

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO ...	R\$ 4.185.850,70						
1. INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 317.465,17						
1.1. INSTALAÇÕES FÍSICAS - CANTEIRO ...	R\$ 317.465,17	R\$ 317.465,17					
Total 2:	R\$ 317.465,17						
2. PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO (...)	R\$ 310.269,38						
2.1. VIA DE ACESSO AO ATERRO SANIT...	R\$ 310.269,38	R\$ 310.269,38					
Total 4:	R\$ 310.269,38						
3. IMPLANTAÇÃO DAS CÉLULAS DE RE...	R\$ 2.947.541,13						
3.1. TERRAPLENAGEM	R\$ 2.412.953,78						
3.1.1. CONFORMAÇÃO DA ÁREA / REGU...	R\$ 269.234,36	R\$ 112.180,98	R\$ 157.053,38				
3.1.2. EXECUÇÃO DOS DIQUES DE CON...	R\$ 2.143.719,42		R\$ 428.743,88	R\$ 1.208.278,22	R\$ 506.697,32		
Total 7:	R\$ 112.180,98	R\$ 112.180,98	R\$ 585.797,26	R\$ 1.208.278,22	R\$ 506.697,32		
3.2. PROTEÇÃO INTERNA DAS CÉLULAS	R\$ 199.923,12				R\$ 199.923,12		
3.3. PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESS...	R\$ 534.587,35						


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE CAICÓ/RN

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

DATA: OUTUBRO/2023

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
3.3.1. VIA DE ACESSO PRINCIPAL E VIA...	R\$ 258.377,01		R\$ 258.377,01				
3.3.2. PLATAFORMA DE LANÇAMENTO	R\$ 81.804,58		R\$ 81.804,58				
3.3.3. CRISTA DOS DIQUES DE FECHAM...	R\$ 194.405,76				R\$ 194.405,76		
Total 11:			R\$ 340.181,59		R\$ 194.405,76		
3.4. DRENAGEM DE CHORUME/GÁS DAS...	R\$ 313.383,84					R\$ 313.383,84	
3.5. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 263.835,29					R\$ 263.835,29	
Total 6:		R\$ 112.180,98	R\$ 925.978,85	R\$ 1.208.278,22	R\$ 701.103,08		
4. IMPLANTAÇÃO DA LAGOA DE CHORU...	R\$ 323.416,72						
4.1. TERRAPLENAGEM	R\$ 287.337,82						
4.1.1. EXECUÇÃO DA LAGOA DE CHORU...	R\$ 62.242,29					R\$ 62.242,29	
4.1.2. IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA D...	R\$ 225.095,53					R\$ 225.095,53	
Total 18:						R\$ 287.337,82	
4.2. PAVIMENTAÇÃO DOS DIQUES E AC...	R\$ 36.078,90						
4.2.1. DIQUES DE FECHAMENTO	R\$ 36.078,90						R\$ 36.078,90


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE CAICÓ/RN


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

DATA: OUTUBRO/2023

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Total 21:							R\$ 36.078,90
4.3. DRENAGEM DE CHORUME DA LAGOA	R\$ 91.029,04						R\$ 91.029,04
4.4. COBERTURA LAGOAS CHORUME	R\$ 133.618,80						R\$ 133.618,80
Total 17:						R\$ 287.337,82	R\$ 36.078,90
5. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 287.158,30						
5.1. EQUIPAMENTOS	R\$ 287.158,30						R\$ 287.158,30
Total 25:							R\$ 287.158,30
6. CADASTRO TÉCNICO DA OBRA	R\$ 172.235,80						R\$ 172.235,80
7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 192.612,81	R\$ 31.749,36	R\$ 32.807,68	R\$ 32.807,68	R\$ 30.691,05	R\$ 32.807,68	R\$ 31.749,36

Pagamento mensal	R\$ 771.664,89 13,90 %	R\$ 958.786,53 17,27 %	R\$ 1.241.085,90 22,35 %	R\$ 931.717,25 16,78 %	R\$ 897.364,63 16,16 %	R\$ 751.870,20 13,54 %
Pagamentos acumulados	R\$ 771.664,89 13,90 %	R\$ 1.730.451,42 31,17 %	R\$ 2.971.537,32 53,52 %	R\$ 3.903.254,57 70,30 %	R\$ 4.800.619,20 86,46 %	R\$ 5.552.489,40 100,00 %


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1