



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN
LOCAL: CAICÓ - RN
DATA: MAIO DE 2022
BASE DE PREÇOS: SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/05/2022 23:59:39, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/05/2022 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA: 04/2022.

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 3)

Atividade	Dias	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3
CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGE...	85	R\$ 1.031.050,35			
1. CANAL	85	R\$ 857.270,55			
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	85	R\$ 13.686,60	R\$ 4.830,56	R\$ 4.991,58	R\$ 3.864,45
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES	6	R\$ 43.070,52	R\$ 43.070,52		
1.3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	48	R\$ 800.513,43	R\$ 400.256,72	R\$ 400.256,72	
		Total 2:	R\$ 448.157,80	R\$ 405.248,30	R\$ 3.864,45
2. PAVIMENTAÇÃO	23	R\$ 173.779,80			
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	7	R\$ 183,05			R\$ 183,05
2.2. MOVIMENTO DE TERRA	4	R\$ 3.948,52			R\$ 3.948,52
2.3. PAVIMENTAÇÃO	20	R\$ 169.648,23			R\$ 169.648,23
		Total 6:			R\$ 173.779,80

Pagamento mensal	R\$ 448.157,80 43,47 %	R\$ 405.248,30 39,30 %	R\$ 177.644,25 17,23 %
Pagamentos acumulados	R\$ 448.157,80 43,47 %	R\$ 853.406,10 82,77 %	R\$ 1.031.050,35 100,00 %


Rafaela Ritthely de Paiva Oliveira
Engenheira Civil
CREA. 211.978 175-3