



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CAICÓ – CNPJ Nº 08.096.570/0001-39  
Avenida Coronel Martinino, n. 993, Centro – Caicó/RN

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMO**

Obra: PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NA CIDADE DE CAICÓ/RN

Data de Elaboração: 07/05/2020

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCELAS										TOTAL
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	
1.0	SERVIÇO PREELIMINARES	R\$ 2.970,22	R\$ 2.970,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2.0	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 3.225,34	R\$ 3.225,34	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 14.928,71	R\$ 11.942,97	80,00%	R\$ 2.985,74	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 366.157,58	R\$ 73.231,52	20,00%	R\$ 91.539,40	25,00%	R\$ 73.231,52	20,00%	R\$ 73.231,52	20,00%	R\$ 54.923,64	15,00%	100,00%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 774,47	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 774,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
6.0	PINTURA	R\$ 9.374,38	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.687,19	50,00%	R\$ 4.687,19	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
7.0	DRENAGEM	R\$ 68.325,98	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.665,20	20,00%	R\$ 17.081,50	25,00%	R\$ 37.579,29	55,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 465.756,68	R\$ 91.370,04	19,62%	R\$ 95.299,61	20,46%	R\$ 91.583,90	19,66%	R\$ 95.000,20	20,40%	R\$ 92.502,93	19,86%	
TOTAL				19,62%		40,88%		58,74%		80,14%		100,00%	

Caicó/RN, 07 de Maio de 2020

*YASMIN DANTAS DE ARAÚJO*

Yasmin Dantas de Araújo  
Engenheira Civil  
CREA: 211840370-4

**Yasmin Dantas de Araújo**  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
**CREA-RN 2118403704**