



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAL: RUA MARIA LEONIZIA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARAÚJO, ZONA URBANA – CAICÓ – RN

CONTRATO DE REPASSE – 865802 / N.º DE OEPRAÇÃO – 1.053.278-88/2018.

ASSUNTO: APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.

JUSTIFICATIVA

A referida obra teve projeto básico submetido a esta CAIXA e aprovado. O ente municipal então promoveu a contratação de empresa especializada para execução dos serviços contemplados através de Tomada de Preços n.º 001/2020, Processo Administrativo n.º 2020.01.15.0036, cuja empresa vencedora e contratada foi a SINAI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 30.610.555/0001-16. Após apresentação de processo licitatório e autorização de início de objeto emitida, os serviços foram iniciados e encontram-se em execução.

DOS FATOS:

- 1) As quantidades aprovadas para licitação pela CAIXA através da GIGOV NATAL referiam-se ao projeto arquitetônico com canteiro central e calçadas acessíveis;
- 2) Do processo licitatório, resultou o contrato administrativo nº 040/2020 no valor de R\$ 295.329,30 com a empresa vencedora;
- 3) Os documentos referentes a contratação foram apresentados a esta CAIXA. Contudo, a autorização de início de obra pela GIGOV ficou condicionada à apresentação do projeto arquitetônico com canteiro central, calçadas acessíveis com acessibilidade e paredes de alvenaria de 30cm para a nivelção das ruas com as residências existentes.
- 4) Com a autorização de início de obra emitida pela CAIXA, as intervenções construtivas se iniciaram. Durante todo o Contrato, foi realizada um desbloqueio. No valor de R\$ 18.929,50, dos quais R\$ 1.593,86 foram custeados com recursos de contrapartida e R\$ 17.335,64 foram custeados com recursos de OGU;
- 5) No decorrer do período de contrato, o ente municipal se deparou com várias paralisações por parte da executora. Dessa forma, a empresa foi notificada, culminando em distrato unilateral por parte do ente municipal e, assim, em necessidade de realização de novo processo licitatório em razão de não haver outras empresas habilitadas no primeiro processo de contratação.

CONCLUSÃO:

Por se tratar de um contrato de 2018, não foi possível fazer uma readequação em quantidades ou alteração de projetos. Os itens não demonstrados no levantamento de quantitativo do saldo remanescente foram executados e atestados em sua totalidade na primeira contratação através dos boletins de medição. Por esse motivo, tais itens não implicam em importância financeira para a nova contratação e, portanto, seus preços unitários foram zerados. O cronograma físico-financeiro foi reprogramado considerando o período de noventa dias para a execução total dos serviços remanescentes.

Yasmin Dantas de Araújo
Yasmin Dantas de Araújo
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RN 2118403704



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAL: RUA MARIA LEONIZIA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARAÚJO, ZONA URBANA – CAICÓ – RN

CONTRATO DE REPASSE – 865802 / N.º DE OEPRAÇÃO – 1.053.278-88/2018.

ASSUNTO: APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.

JUSTIFICATIVA

Considerando que:

Os preços unitários adotados nesta apuração de saldo remanescente com readequação referem-se às tabelas de serviço e insumos do “SINAPI” data-base de Maio/2021 sem desoneração fiscal, emitida em 12/06/2021, acrescidos do BDI de 20,07% (ver composição de BDI).

Considerando que:

Devido ao projeto básico ter sido feito no ano de 2018, a tabela de referência passou por atualizações e várias das composições do SINAPI e alguns serviços existentes à época da contratação estão atualmente indisponíveis, os itens foram substituídos e adotadas algumas outras composições do SINAPI e composições próprias com base de preços ORSE/SE com regionalização de insumos, apenas para fins de justificativa de coeficientes de consumo das composições.

Considerando que:

Os serviços que não apresentam saldo a ser contratado conforme planilha de levantamento de quantitativos do saldo remanescente, não tiveram seus preços unitários atualizados já que as quantidades zeradas implicam em importância financeira nula.

Fundamentado nos fatos acima, o valor de apuração de **saldo remanescente de serviços a contratar é de R\$ 395.908,01** (trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e oito reais e um centavo), dos quais **R\$ 270.476,19** serão custeados com recursos de OGU e **R\$ 125.431,82** com recursos de contrapartida.

Caicó/RN, 06 de Agosto de 2021.


Yasmin Dantas de Araújo
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RN 2118403704